



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ
Estado da Bahia
Sec. Administração e Planejamento/ Setor de Convênios
CNPJ: 13.922.570/0001-80



RELATÓRIO DE CONVÊNIOS																	Data 23/04/2024		
Nº	Proposta	Contrato de	Convênio	Emenda Parlamentar	Órgão Concedente	Objeto	Status	Situação	Assinatura do Termo	Vigência	Valores Pactuado			Executado	Saldo Convênio	Saldo em Conta	Execução (%)		Empresa Responsável
34	-	-	193/2022	-	CONDER/Gov BA	Construção de 55 Unidades Habitacionais	Em Execução	Em Execução	29/06/2022	30/11/2023	4.044.006,50	0,00	4.044.006,50	1.471.149,34	2.572.857,16	734.451,81	36,38	43,4	Onix Empreendimentos EIRELI - EPP
36	-	-	278/2022	-	SEC/Gov. Bahia	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	Em Execução	Prestação de Contas enviado para análise Solicitado a utilização do Saldo	25/10/2022	24/10/2024	969.255,08	19.780,71	989.035,79	545.570,00	443.465,79	423.685,08	55,16	0	-